

شماره :	بسمه تعالی	 شرکت ارتباطات سیار ایران
تاریخ :	فرم A4	
پیوست :	کد مدرک (FO-343-43)	

لیست تجهیزات راهکار سرمایه‌ش In-Rack مرکز شهید رضانی تهران


ردیف	شرح آیتم	مشخصه فنی	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	مجموع (ریال)
۱	سینی فن توزیع هوای سرد طبق مشخصه پیوست	دارای : • هواکش برقی با مشخصات : 220v - 50 Hz / 3250 RPM / Air Volume 1600 m3/h / Noise 75 db. / Weight 4 kg • بدنه سینی با مشخصات : سینی فلزی به قطر ۱ میلیمتر ، ورق کاری شده طبق نقشه پیوست ، عرض ۱۹ اینچ و دارای کیت اتصال به رک ، عمق ۸۰۰ میلیمتر ، ارتفاع ۹۰ میلیمتر (حداکثر)	۹	عدد		
۲	ورق پلی کربنات (فلکسی پلاس) مشکی (۶۰×۲۰۰)	با ضخامت ۵ میلی متر و جهت نصب بر روی درب جلوی ۹ عدد رک ، به تعداد کافی لوازم مناسب مثل پیچ سر مته تامین شود.	۶	شیت		
۳	سه راهی برق ارت دار بدون سیم - ایرانی	-	۴	عدد		
جمع کل (ریال)						

لیست خدمات نصب راهکار سرمایه‌ش In-Rack مرکز شهید رضانی تهران

ردیف	شرح آیتم	مشخصه فنی	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	مجموع (ریال)
۱	نصب سینی فن توزیع هوای سرد	-	۹	عدد		
۲	نصب ورق پلی کربنات مشکی (۶۰×۲۰۰)	-	۶	شیت		
۳	اجرای کابلکشی زیرساخت پریزها و خط بندی فیوزهای توزیع	-	۴	سری		
جمع کل (ریال)						

نکات مهم:

- ۱- پیمانکار موظف به تامین اقلام با کیفیت و مطابق با مشخصات فنی اعلام شده می باشد.
- ۲- پیمانکار پس از ارجاع کار و قبل از ساخت سینی فن ذکر شده می بایست از محل پروژه بازدید و سپس حسب نظرات کارفرما اقدام به تامین و نصب اقلام نماید.
- ۳- سینی توزیع هوای سرد جهت مکش هوای سرد از کف کاذب و هدایت باد به جلوی رک می باشد.
- ۴- درب جلوی رک باید توسط ورق فلکسی پلاس مسدود گردد.
- ۵- محل نصب اقلام فوق طبقات ۵ و ۶ مرکز شهید رضانی تهران بوده ، هزینه حمل و تحویل در مرکز بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۶- پیمانکار می بایست نصاب ماهر و مجرب بکار گرفته و با توجه به عملیاتی بودن مرکز ، دستورالعمل های کارفرما را در خصوص نحوه نصب رعایت نماید تا قطعی یا اختلال در سرویس های در حال کار به وجود نیاید.



نمونه تجهیزات مورد نیاز



ساخت ریل کناری مورد نیاز نمی باشد ، و داشتن کیت نصب بروی رک الزامی است .

A blue handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'Z', located in the bottom right corner of the page.